



COMUNE DI TRESIGNANA

Provincia di Ferrara



SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 17-09-2020

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ROSSONIANO
VIALE ROMA LOTTO 2 - CUP: D53D13000150004 - CIG DERIVATO 7748026153 -
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE - CIG**

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 16 del 05/12/2018, il Comune di Tresignana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Formignana e Tresigallo, ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. a) della legge regionale n. 24 del 1996;

Visto:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30/12/2019 di approvazione DUP e del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 10/01/2020 di approvazione PEG finanziario piano degli obiettivi/piano della performance 2020-2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2019 di approvazione programma lavori pubblici triennio 2020/2022;
- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Tresigallo n. 57 del 03/05/2016 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo di €. 586.000,00 IVA compresa, redatto dall'Ing. Giovanni Bertoli Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Tresigallo;
- la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Tresigallo n. 130 del 17/11/2016 di modifica ed integrazione del progetto esecutivo, con la quale il progetto è stato suddiviso in 2 lotti funzionali, rispettivamente il Lotto I dell'importo complessivo di € 240.000,00 IVA compresa ed il Lotto II dell'importo complessivo di €. 346.000,00 IVA compresa e con la quale si disponeva di procedere prioritariamente all'espletamento della gara relativa al Lotto I;
- che i lavori relativi al 1° lotto di intervento sono stati realizzati e completati come previsto nel Contratto d'Appalto di repertorio n. 1680 del 20/03/2017 sottoscritto tra il Comune di Tresigallo e l'impresa Co.Gi.Pa. S.r.l. con sede in Via Grimana 287 – 45017 Loreo (RO);
- la Determinazione del Comune di Tresigallo n. 289 del 02/08/2018 di modifica ed integrazione del progetto esecutivo del secondo lotto "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO

ROSSONIANO – VIALE ROMA - LOTTO II”, per un importo complessivo di € 235.000,00 IVA compresa, redatto dall’Arch. Marco Odorizzi Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Tresigallo;

- la Determinazione del Comune di Tresigallo n. 471 del 06/12/2018 dell’affidamento dell’incarico professionale per i servizi di assistenza al R.U.P. per la contabilità e i collaudi, nonché di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione al Geom. Riccardo Osti con studio in Via E. Fermi n. 9/8 – 44034 Copparo (Fe) – Cod. Fiscale STORCR73D21C980M – P.IVA 01911200382 per un importo di €. 10.900,00 + cassa previdenziale al 4% + IVA al 22% per complessivi € 13.829,92, al al CAP. 8300 "Riqualificazione viale Roma”;

- il contratto Rep. n. 2/2019, stipulato in data 27/03/2019, con la ditta CAVIN GROUP Srl, con sede in Via Ardisani, 13 – 84040 Casal Velino (SA), P IVA 05756870654, per l’importo contrattuale pari ad € 140.148,95, di cui € 136.623,51 per opere, oltre oneri per sicurezza non soggetti a ribasso per € 3.525,44, oltre IVA al 10% pari ad € 14.014,90, per un totale complessivo di € 154.163,85;

- che i lavori sono iniziati con verbale in data 10/01/2019, in via d’urgenza e nelle more di formale stipulazione del contratto sotto le riserve di legge, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, e che da tale data decorre il tempo utile contrattuale di giorni 90 naturali e consecutivi e che, pertanto, i lavori stessi dovevano essere ultimati entro il giorno 09/04/2019;

- il verbale in data 23/03/2019 con il quale il D.L. ha disposto la sospensione dei lavori in oggetto, come richiesto dall’Impresa con nota trasmessa a mezzo PEC, prot. n. 2335 in data 19/03/2019, nella quale si segnalava il ritardo nella consegna della merce da parte della ditta NERI S.p.A., inerente l’ordine n. 96 del 22/01/2019 relativo alla fornitura dei pali e basamenti del nuovo impianto di Illuminazione Pubblica, e che sono successivamente ripresi con verbale in data 12/04/2019;

- la Determinazione n. 88 in data 28/03/2019 con la quale è stata approvata la presa in consegna anticipata delle opere, vista la necessità di riaprire al traffico veicolare il tratto di viale Roma compreso tra via Gramsci/Corridoni e piazza Italia, di cui al verbale di presa in consegna anticipata delle opere in data 28/03/2019, ed al relativo stato di consistenza redatto dal Direttore dei lavori in data 28/03/2019;

- il verbale in data 16/04/2019 con il quale il D.L. ha disposto una nuova sospensione dei lavori vista la necessità di predisporre una variante finalizzata ad integrare i lavori in appalto con interventi di completamento necessari a migliorare la qualità e funzionalità dell’opera;

- la Determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 21438 del 19/11/2019 di concessione dei contributi per progetti di riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale presentati dagli enti locali individuati, disposti con deliberazione di giunta regionale n. 1901 del 4/11/2019, in attuazione alle deliberazioni n. 756/2019 e n. 827/2019 che ha finanziato interventi sul centro di Tresigallo, tra cui i lavori su Viale Roma, secondo il programma economico-finanziario nel quale la Regione Emilia Romagna cofinanzia la quota del 64,31% mentre la restante parte è finanziata con fondi derivanti dalla fusione e di seguito riportato:

	I Sem. 2019	II Sem. 2019	I Sem. 2020	II Sem. 2020	I Sem. 2021	II Sem. 2021	totale
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ROSSONIANO/VIALE ROMA	Consegna Lavori	opere	Ultimazione lavori già appaltati	Opere di completamento	Ultimazione opere di completamento		
	€ 23.500,00		€ 117.500,00		€ 94.000,00		€ 235.000,00
	realizzazione del 10% del progetto proposto e relativo budget di spesa		realizzazione del 50% del progetto proposto e relativo budget di spesa		realizzazione del 40% del progetto proposto e relativo budget di spesa		
	ulteriori opere per € 140.646,63 con fondi propri di bilancio						
INTERVENTI DI ARREDO URBANO PIAZZE AULICHE	Consegna Lavori	opere	Ultimazione lavori già appaltati	Opere di completamento	Ultimazione opere di completamento		
	€ 7.600,00		€ 38.000,00		€ 30.400,00		€ 76.000,00
	realizzazione del 10% del progetto proposto e relativo budget di spesa		realizzazione del 50% del progetto proposto e relativo budget di spesa		realizzazione del 40% del progetto proposto e relativo budget di spesa		
	ulteriori opere per € 61.950,21 con fondi propri di bilancio						

- preso atto che il progetto candidato prevedeva l’intervento già approvato su via Roma ed è quindi stato possibile procedere con l’ultimazione dello stesso, riconducendo l’esecuzione delle opere fino

al loro completamento nel cronoprogramma economico-finanziario del finanziamento concesso all'interno della quota 2020 che ammonta a € 117.500,00 IVA compresa;

- la Determinazione n. 232 del 07/05/2020 di approvazione della perizia suppletiva e di variante, nonché del termine di esecuzione dei lavori di gg. 10, con un aumento della spesa, rispetto l'importo originario del contratto, di € 16.520,98 per opere al netto del ribasso, oltre € 202,92 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, per un totale di netti € 16.583,00 oltre IVA al 10% per € 1.658,30, per un totale complessivo di € 18.241,30, recuperando le ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste, recuperandole tra le somme a disposizione dell'amministrazione nell'ambito del quadro economico dell'opera, previsto al CAP. 8301 "Riconcentro Riqualficazione urbana centro Rossoniano viale Roma DET.RER 21438/2019 LR. 41/97;

- il seguente quadro economico delle opere comprensivo della suddetta variante di cui alla perizia suppletiva, corrispondente all'annualità 2020 del programma economico-finanziario del finanziamento, inalterato a consuntivo delle opere:

RICONCENTRO – RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ROSSONIANO - VIALE ROMA		
QUADRO ECONOMICO ANNUALITA' 2020		
A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI GIA PROGETTATI (compresi Oneri per Sicurezza)	
	1) PERIZIA SUPPLETTIVA	€ 26.583,00
	2) OPERE COMPLEMENTARI ALLA POSA NUOVA RETE GAS	€ 9.970,00
	3) ULTERIORI OPERE DA INSERIRE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO	€ 32.000,00
A)	TOTALE LAVORI	€ 68.553,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE di cui:	
	1) Lavori in economia, previsti in progetto, esclusi dall'appalto e imprevisi IVA COMPRESA	€ 5.064,28
	2) Rilievi, accertamenti ed indagini, tracciamenti	€ 2.000,00
	3) Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 2.500,00
	4) Acquisizione aree o immobili ed occupazioni temporanee	
	5) Spese tecniche, attività di assistenza e supporto	€ 8.500,00
	6) Spese tecniche specialistiche	
	7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	8) Fondo progettazione e innovazione	€ 1.371,06
	9) Spese per pubblicità (Gara e pubblicazioni e contributo AVCP)	€ 750,00
	10) Spese per verifiche tecniche e per collaudi diversi	
	11) Imposta su spese tecniche e consulenze al 4% per voci: B2, B5, B6, B7, B10	€ 340,00
	12) I.V.A.:	
	1) Al 22% per voci: A	€ 15.081,66
	2) al 22% su imponibile per voci: B2, B3, B5, B6, B7, B10	€ 13.340,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.947,00
SOMMANO (A+B)		€ 117.500,00

- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 in data 20/05/2020, essendo cessate le cause che ne avevano disposto la sospensione, fissando il nuovo termine per l'esecuzione delle opere per il giorno 12/06/2020;

- il certificato di ultimazione dei lavori in data 29/05/2020 e, quindi, entro il termine contrattuale.

Dato atto che si è provveduto a pubblicare l'avviso ai creditori per la presentazione di eventuali crediti nei confronti dell'impresa appaltatrice dei lavori, che non ha dato esito ad osservazioni in merito;

Visti lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione trasmessi dalla D.L. Geom. Riccardo Osti, con prot. n. 7863 del 27/08/2020;

Considerato che, come si evince dalla suddetta documentazione, durante il corso dei lavori furono emessi n. 3 S.A.L., con i relativi Certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 155.948,29 (I.V.A. esclusa), così suddivisi:

- Certificato di pagamento n. 1 € 100.360,87;
- Certificato di pagamento n. 2 € 39.087,34;
- Certificato di pagamento n. 3 e ultimo € 16.500,08;

Visto lo Stato finale, redatto in data 31/07/2020, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni, al netto del ribasso offerto, è di € 156.731,95 (I.V.A. esclusa), da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa in n. 3 rate pari ad € 155.948,29 (I.V.A. esclusa), resta il credito netto dell'Impresa in € 783,66 (I.V.A. esclusa), accettato dall'Impresa senza riserve;

Dato atto il progetto dell'importo complessivo di € 211.500,00 trova copertura al Cap. 8301 "Riconcentro Riqualficazione urbana centro Rossoniano viale Roma DET.RER 21438/2019 LR. 41/97", inserito nel bilancio corrente per € 117.500,00 per l'annualità 2020 e per € 94.000,00 per l'annualità 2021, e risulta finanziato con DET. RER 21438/2019 LR. 41/97;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta documentazione contabile e di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CAVIN GROUP Srl, con sede in Via Verduzio n. 63 – 84040 Casal Velino (SA), P IVA 05756870654 ammonta a € 783,66, oltre I.V.A. 10% per € 78,37, per un ammontare complessivo di € 862,03 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento la liquidazione per il relativo pagamento;

Considerato di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del conto finale delle opere eseguite dall'appaltatore nell'ambito del presente intervento, ai sensi degli art. n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da INAIL Prot. n. 23007686 in data 07/07/2020 valido fino al 04/11/2020, la summenzionata Ditta risulta IN REGOLA.

Visto l'art. 9., comma 1., lett. a), punto 2. della L. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78/2009 che dispone "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

Dato atto che la Responsabile del procedimento ai fini dell'istruttoria, che ha dato esito positivo, è l'Arch. Cristina Volpi, del Settore LL.PP. e Patrimonio, dipendente del Comune di Tresignana, di cui alla Determinazione n. 272 del 29/05/2020;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 27 del 30.05.2019 di affidamento della Responsabilità del Settore LLPP e Patrimonio all'Arch. Marco Odorizzi, dipendente del Comune di Tresignana fino al 31/12/2020;

Dato atto che questo provvedimento sarà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- gli Statuti dei Comuni di Formignana e di Tresigallo;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi dell'Unione Terre e Fiumi;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei Sistemi contabili di cui al D.lgs.118/2011, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 3 del 14/01/2019;

- il nuovo Regolamento di economato e riscossioni speciali, approvato con Deliberazione del Commissario di Consiglio n. 4 del 14/01/2019;

- il TUEL;

- il codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- il D.P.R 207/10 (Regolamento di attuazione del vecchio Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/06) per le parti ancora vigenti;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, nonché dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è l'Arch. Marco Odorizzi;
3. di approvare lo Stato finale, la Relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, predisposti e trasmessi con prot. n. 7863 del 27/08/2020 dal D.L. Geom. Riccardo Osti;
4. di approvare il Quadro Tecnico Economico a Consuntivo come specificato in premessa;
5. di dare atto che il credito finale residuo della Ditta CAVIN GROUP Srl, con sede in Via Verduzio n. 63 – 84040 Casal Velino (SA), P IVA 05756870654 ammonta a € 783,66, oltre I.V.A. 10% per € 78,37, per un ammontare complessivo di € 862,03 e che sarà predisposta, con successivo provvedimento la liquidazione per il relativo pagamento;
6. di dare atto che il progetto dell'importo complessivo di € 211.500,00 trova copertura al Cap. 8301 "Riconcentro Riqualficazione urbana centro Rossoniano viale Roma DET.RER 21438/2019 LR. 41/97", inserito nel bilancio corrente per € 117.500,00 per l'annualità 2020 e per € 94.000,00 per l'annualità 2021;
7. di dare atto che si provvederà allo svincolo delle polizze legate al contratto Rep. n. 2/2019, stipulato in data 27/03/2019, con la ditta CAVIN GROUP Srl;
8. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
9. di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente prestazione è 7748026153;
10. di dare atto che i pagamenti saranno disposti entro 30 gg. dalla data di arrivo al Protocollo Generale delle relative fatture, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;
11. di dare atto dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse nei confronti del predetto operatore economico;
12. di trasmettere il presente provvedimento al personale incaricato con nomina di Messo/pubblicatore, che provvede a garantire la pubblicazione degli atti entro le scadenze previste, cura le affissioni e le defissioni degli Atti e che vigila sulla regolare tenuta dell'albo pretorio, nonché al Settore Affari Generali per la registrazione nel protocollo generale, così come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica relativamente alla gestione dell'albo pretorio on line;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009;
14. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

15. di dare atto che i dati e le informazioni contenute nel presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione sul sito del Comune di Tresignana nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 D. Lgs. 33 del 14/03/2013 e s m.i.;

16. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, relativamente al rilascio del parere tecnico, ai sensi del primo periodo dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

17. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

18. di trasmettere il presente atto all'Ufficio competente ai fini di ottemperare agli obblighi di pubblicità e di comunicazione all'Osservatorio Anac di cui al comma 14 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

19. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

MO/cv/kf

IL RESPONSABILE
F.to Odorizzi Marco
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000)

*per la motivazione indicata con nota:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

F.to Arvieri Paola

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZIO LLPP

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 17-09-2020

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO ROSSONIANO
VIALE ROMA LOTTO 2 - CUP: D53D13000150004 - CIG DERIVATO 7748026153 -
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO
REGOLARE ESECUZIONE**

Si certifica che copia della presente determinazione è affissa all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal 21-09-2020 al 06-10-2020.

Li, 21-09-2020

L' INCARICATO

F.to Ferri Katia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa